

COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

S T I L
Studio Tecnico Ingegnere Locturo

DESCRIZIONE ED UBICAZIONE DELL'OPERA
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA
DELL'EX DISCARICA (RSU) COMUNALE, SITA IN
CONTRADA "S. GIOVANNI-SCANNASO" DEL COMUNE
DI LEONFORTE (EN)

- PROGETTO ESECUTIVO -

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

COMMITTENTE
COMUNE DI LEONFORTE
C.so Umberto, 231
94013 - Leonforte (EN)

DATA

AGG.TO

TAVOLA

E7

IL PROGETTISTA E D.L.
Dott. Ing. Calogero LOCTURO

RIEPILOGO: PREVISIONE 235 GIORNI CONSECUTIVI - 165 GIORNI LAVORATIVI

LAVORI	IMPORTI	GIORNI	MESE1		MESE2		MESE3		MESE4		MESE5		MESE6		MESE7		MESE8	
1 INCANTERAMENTO	-----																	
1.1 Ricostruzione e viabilità	-----	4	■	■														
1.2 Sistemazione impianto elettrico e di messa a terra	-----	2		■	■													
1.3 Montaggio baraccamenti-depositi e macchine operatrici	-----	2		■	■													
1.4 Sistemazione impianto idrico	-----	2		■	■													
2 SCAVI E RILEVATI																		
2.1 Realizzazione segnaie di terra rinforzata	33.094,39	9		■	■	■	■	■										
2.2 Scavo a sezione aperta per sbancamento e spalmamento per spontamento e rimodulazione corpo rifiuti	57.070,20	14		■	■	■	■	■	■	■								
2.3 Scavo a sezione obbligata per trincea di collocazione percolato-serbatoi di raccolta percolato e puzzelto da trincea e serbatoi	5.589,24	2			■	■												
3 POSA TUBAZIONI	-----																	
3.1 Formazione letto di posa per tubazioni	791,05	1																
3.2 Posa in opera di tessuto geotessile	12.155,67	9																
3.3 Posa in opera di tubazioni	3.204,04	3																
3.4 Costituzione di drenaggi	19.337,52	4																
4 CONGLOMERATI	-----																	
4.1 Casseforme, collocazione rete elettrosaldata e getti in c/a	3.468,74	5																
4.2 Impermeabilizzazione pozzetto trincea	572,83	1																
4.3 Collocazione serbatoi prefabbricati per percolato	20.626,00	2																
5 - RILEVATI E STRATI DRENANTI	-----																	
5.1 Preparazione piano di posa e costituzione di rilevato per rimodulazione rifiuti	35.538,77	8																
5.2 Formazione di strato granulometrico drenante sui rifiuti rimodulati in rilevato	86.447,00	16																
5.3 Posa di sigilla per copertura rifiuti rimodulati	57.555,00	12																
5.4 Collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio	33.651,24	23																
6 TRIVELLAZIONI	-----																	
6.1 Trivellazione pozzi biogas	8.168,00	2																
6.2 Realizzazione di pozzo estrazione biogas	3.420,00	3																
6.3 Carichi per foratura biogas	480,00	5																
7 RECINZIONE	-----																	
7.1 Rimozione recinzione e cancelli	3.509,26	4																
7.2 Scavo a sezione obbligata recinzione e cancelli	123,83	8																
7.3 Realizzazione cordolo recinzione, e cordoli e basti cancello d'ingresso	12.934,04	12																
7.4 Realizzazione recinzione con paletti e rete metallica	30.140,43	12																
7.5 Posa in opera di cancello metallico e verniciatura	2.551,23	2																
8 OPERE VIABILITA' INTERNA	-----																	
8.1 Scavo di sbancamento e a sezione obbligata	1.898,48	2																
8.2 Fondazione stradale in misto granulometrico	14.302,80	5																
8.3 Cuneetti e tombini	10.906,99	7																
8.4 Posa in opera di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata pe attraversamento stradale	2.768,48	6																
8.5 Posa e verniciatura di grate per tombini	788,32	2																
8.6 Posa in opera di barriera di sicurezza e segnali	4.691,20	5																
9 DIMISSIONE CANTIERE	-----	5																
PARDIALI	-----				69.782,38	61.458,73	126.027,34	71.682,47	31.611,77	37.193,13	60.261,61	7.787,42						
PROGRESSIVI	-----				69.782,38	131.242,11	257.269,45	328.951,92	360.563,69	397.756,82	458.018,33	465.805,75						
MESE	-----				MESE1	MESE2	MESE3	MESE4	MESE5	MESE6	MESE7	MESE8						